

## IV - Passes navigables sous les ponts et ouvrages divers

### IV.A - Saône

#### a) Subdivision de Lyon

<i>P. K.</i>	<i>Désignation des ponts</i>	<i>Nombre de passes</i>	<i>Retenue normale</i>	<i>Gabarit des passes en largeur</i>	<i>Hauteur libre sur la R.N.</i>
0.010	Viaduc de la Mulatière	1	162,25	30	6,40
2.370	Viaduc de la Quarantaine	1	162,25	30	7,00
2.400	Pont de l'autoroute A	1	162,25	30	10,00
2.510	Pont Kitchener Marchand	1	162,25	30	6,00
3.220	Passerelle ST-Georges	1	162,25	30	6,70
3.550	Pont Bonaparte	1	162,25	30	6,10
3.800	Passerelle du Palais de Justice	1	162,25	56	7,30
4.000	Pont Maréchal Juin	1	162,25	30	7,90
4.360	Pont La Feuillée	1	162,25	30	6,40
4.530	Passerelle St-Vincent	1	162,25	50	6,70
5.150	Passerelle Homme de la Roche	1	162,25	48	7,80
5.870	Pont Général Koenig	1	162,25	45	7,40
6.470	Pont Clémenceau	1	162,25	30	6,90
6.870	Pont Mazaryck	1	162,25	30	7,40
9.610	Pont de l'île Barbe	1	162,25	51	7,40
12.030	Pont de Collonges	1	162,25	60	8,40
12.100	Viaduc de Collonges	1	162,25	30	9,00
14.610	Pont de Fontaines	1	162,25	30	9,00
16.880	Pont de Couzon	1	162,25	30	8,70
20.500	Pont de Neuville	1	166,25	51	7,00

**b) Subdivision de Macon**

<i>P. K.</i>	<i>Désignation des ponts</i>	<i>Nombre de passes</i>	<i>Retenue normale</i>	<i>Gabarit des passes en largeur</i>	<i>Hauteur libre sur la R.N</i>
25.000	Pont autoroute A 46	1	166.25	62	7,8
30.370	Pont de Trevoux (nouveau)	1	166.25	56	9,2
30.860	Passerelle de Trevoux (nouvelle)	2	166.25	35	9
34.980	Pont Saint Bernard	1	166.25	33	9
40.220	Pont de frans	1	166.25	40	9,2
42.170	Pont de Beauregard	1	166.25	41.50	9
52.010	Pont de Montmerle	2	166.25	25	10,4
54.940	Pont de Belleville	1	166.25	41	10,7
63.400	Pont de Thoisy	1	169.45	40	7,8
66.200	Pont de St Romain des Iles	1	169.45	40	7,1
72.700	Pont d'Arciat	2	169.45	25	9,3
72.870	Construction du nouveau pont d'Arciat	Début des travaux janvier 2008 durée 30 mois			
75.200	Viaduc du TGV	2	169.45	40	8,9
78.200	Viaduc de Macon	2	169.45	17	9,3
79.000	Pont du CD 51	1	169.45	56	9,4
79.500	Pont urbain sud	En construction Fin des travaux mars 2009			
80.400	Pont de la RN 79	1	169.45	56	9,5
81.000	Pont du CD 68A	1	169.45	56	9,5
84.400	Pont Nord de mâcon	1	169.45	42	10,1
97.450	Pont de Fleurville	1	169.45	42	9,6
103.200	Pont d'Uchizy	2	169.45	20	9
110.930	Pont de Tournus	1	169.45	40	8,8
111.950	Nouveau pont de Tournus	1	169.45	56	10,6

*c) Subdivision de Chalon-sur-Saône*

<i>P. K.</i>	<i>Désignation des ponts</i>	<i>Nombre de passes</i>	<i>Retenue normale</i>	<i>Gabarit des passes en largeur</i>	<i>Hauteur libre sur la R.N</i>
124.570	Pont de Thorey	1	172.07	40	8,8
129.550	Pont d'Ouroux	2	172.07	24	8,3
138.210	Pont sud de l'agglomération de Chalon	1	172.07	40	9,4
140.620	Viaduc des Dombes (SNCF Chalon)	2	172.07	25	8,3
141.200	Pont Jean Richard (Chalon)	1	172.07	46	8,4
141.830	Pont Saint Laurent (Chalon)	1	172.07	14	8,5
				24	8,8
				28	8
				30	7,6
				40	5,9
				44	5,1
142.780	Pont de Bourgogne (pont nord)	1	172.07	53	9,6
159.050	Pont de Vergux (Gergy)	2	172.07	25	10,5
164.580	Pont viaduc de Chauvort	2	172.07	30	10,4
166.590	Pont de Bragny	1	172.07	45	10,1
Dérivation d'Ecuelles	Pont sur l'écluse d'Ecuelles	1	172.07	12	11,1
182.750	Viaduc de Chivres	2	175.27	30	8,1
186.850	Pont de Seurre RD	1	175.27	24	9,00
	Pont de Seurre RG	1	175,27	24	9,30
Dérivation de Pagny-Seurre	Pont sur l'écluse de Seurre	1	175.27	12	9,5
Dérivation de Pagny-Seurre	Pont de Chamblanc (D34)	1	179.02	43	6,7
Dérivation de Pagny-Seurre	Pont A36	1	179.02	34	6,7
Dérivation de Pagny-Seurre	Pont de Labruyère (vc3)	1	179.02	34	6,7
Dérivation de Pagny-Seurre	Pont du CD 34a	1	179.02	35	6,7
213.600	Viaduc de St Usage	2	179.02	30	6,4
214.970	Pont de St Jean de Losne	1	179.02	40	6,4